

# Errichtung des Multibrid M5000 Offshore-Prototypen in Bremerhaven

23.11.04



Aufladen der Turmteile am Kai der SSC-Werkhalle in Bremen mit zwei Schwimmkränen auf den Ponton.

24.11.04



Nachttransport der Turmsektionen vom Kaiserhafen in Bremerhaven zum Prototypenstandort.



Hub und Anflanschen der Sektion 3


25.11.04



Am späten Abend Transport der Nabe und der Gondel von der MWB-Halle zum Grauwallring

Montage der mittleren Turmsektion und des Umrichtercontainers

27.11.04



Installation des Trafocontainers

Hub und Anflanschen der obersten Turmsektion

29.11.04



Hub der Gondel

Am späten Abend Beginn der Montage des Rotorsterns

30.11.04



Montage des Rotorsterns

01.12.04



Hub und Anflanschen des Rotorsterns

